

" REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI"

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	MESE 1			MESE 2			MESE 3			MESE 4			MESE 5			MESE 6		
1	ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE	3																		
2	Apposizione segnaletica	1																		
3	Transennamento e recinzione area	1																		
4	Realzzazione Impianto elettrlco e di terra del cantiere	1																		
5	DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI	7																		
6	Demolizione di massetti	3																		
7	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	3																		
8	Demolizione solai	3																		
9	Rimozione di intonaci	3																		
10	Splcconatura di Intonaco Interno	3																		
11	RIFACIMENTO SOLAIO DEMOLITO	15																		
12	Posa travi in acciaio e lamiera grecata	3																		
13	Esecuzione di unioni saldate	3																		
14	Esecuzione di unioni bullonate	3																		
15	Posa in opera rete elettrosaldata	3																		
16	Soletta in cemento armato	3																		
17	VESPAI E MASSETTI	4																		
18	Esecuzione di massetti	4																		
19	LOCALI LABORATORI	72																		
20	Tramezzi interni non portanti	9																		
21	Intonaco interno	5																		
22	Tinteggiature interne	5																		
23	Rivestimenti	9																		
24	Pavimenti	9																		
25	Posa in opera controtelai e serramenti	2																		
26	Controsoffitti in cartongesso	10																		
27	INFISSI	2																		
28	Messa in opera di vetri e cristalli	1																		
29	Posa infissi interni	1																		
30	Pareti mobili Attrezzate	59																		
31	Messa in opera di vetrate	58																		
32	Posa in opera controtelai e serramenti	58																		
33	Opere di finitura	1																		
34	IMPIANTI TECNICI PER LA STRUTTURA	47																		
35	Realizzazione impianto di messa a terra della struttura	35																		
36	Installazione impianti elettrici	35																		
37	Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per imp. tecnologici	35																		
38	Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti	35																		
39	Posa In opera sanitari e rubinetteria	23																		
40	Posa in opera cassette distrib.aria e serrande tagliafuoco	23																		
41	Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua..	23																		
42	Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza e ..	23																		
43	RIMOZIONE DEL CANTIERE	5																		
44	Smontaggio baracche	1																		
45	Smontaggio Impianto elettrlco di cantiere	1																		
46	Smontaggio recinzione cantiere	1																		
47	Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere	1																		
48	Smontaggio recinzione cantiere e pulizia area esterna	1																		