


**STUDIO TADDEI**  
 via Monte Rosa n° 37 - 53036 Poggibonsi (Si)  
 Tel. 0577/983064 - Fax. 0577/937071  
 E-mail info@studiotaddei.com  
 www.studiotaddei.com



*Andrea Taddei*

**R.U.P.**  
**Ing. Francesco Proietto**  
 Direttore UOC Servizio Tecnico  
 Istituti Fisioterapici Ospitalieri

n°	DATE	REVISIONS	BY.	CHD.	APP.
1					
2					
3					
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b> <b>DOCUMENTAZIONE GENERALE</b>			<b>SCALE</b>	<b>—</b>	
<b>NUOVO STABULARIO PRESSO IRCCS – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI</b>			<b>DATE</b>	<b>Dicembre 2019</b>	
<b>CRONOPROGRAMMA</b>			<b>PROJECT nr°:</b>	<b>C19I12ST</b>	
			<b>DRAWING nr°:</b>	<b>D-GEN-05</b>	

ID	WBS	Nome attività	Durator	Start	Finish	Month 1																	Month 2																	Month 3																	Month 4																																	
						01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17																																																
1	1	<b>Nuovo Stabulario Piano 3S</b>	<b>177 d</b>	<b>Thu 01/10/20</b>	<b>Fri 04/06/21</b>	[Gantt bar for total project duration]																																																																																				
2	1.1	<b>Installazione del cantiere</b>	<b>10 d</b>	<b>Thu 01/10/20</b>	<b>Wed 14/10/20</b>	[Gantt bar for site installation]																																																																																				
3	1.1.1	Recinzione e cartellonistica	2 d	Thu 01/10/20	Fri 02/10/20	[Gantt bar for site fencing]																																																																																				
4	1.1.2	Impianto elettrico e di messa a terra	3 d	Mon 05/10/20	Wed 07/10/20	[Gantt bar for electrical installation]																																																																																				
5	1.1.3	Installazione baracche di cantiere	5 d	Thu 08/10/20	Wed 14/10/20	[Gantt bar for site bar installation]																																																																																				
7																																																																																										
8	1.2	<b>Ristrutturazione Piano 3S</b>	<b>162 d</b>	<b>Thu 15/10/20</b>	<b>Fri 28/05/21</b>	[Gantt bar for renovation]																																																																																				
9	1.2.1	demolizione tramezzature interne, infissi interni	10 d	Thu 15/10/20	Wed 28/10/20	[Gantt bar for internal partition demolition]																																																																																				
10	1.2.2	Demolizione canalizzazioni aria ed elettriche	10 d	Thu 29/10/20	Wed 11/11/20	[Gantt bar for air and electrical duct demolition]																																																																																				
11	1.2.3	Demolizione massetti e pavimenti	5 d	Thu 12/11/20	Wed 18/11/20	[Gantt bar for floor and screed demolition]																																																																																				
12	1.2.4	Posa Intonaco a soffitto	10 d	Thu 19/11/20	Wed 02/12/20	[Gantt bar for ceiling plastering]																																																																																				
13	1.2.5	Formazione di massetto per pavimenti interni	20 d	Thu 03/12/20	Wed 30/12/20	[Gantt bar for internal floor screed formation]																																																																																				
14	1.2.6	Realizzazione di tramezzature interne	20 d	Thu 31/12/20	Wed 27/01/21	[Gantt bar for internal partition realization]																																																																																				
15	1.2.7	Realizzazione di cappotto su murature esterne	10 d	Tue 24/11/20	Mon 07/12/20	[Gantt bar for external wall insulation]																																																																																				
17	1.2.9	Sostituzione infissi esterni	10 d	Tue 08/12/20	Mon 21/12/20	[Gantt bar for external window replacement]																																																																																				
16	1.2.8	Rasatura tramezzature interne	5 d	Thu 28/01/21	Wed 03/02/21	[Gantt bar for internal partition leveling]																																																																																				
18	.2.10	Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	30 d	Fri 01/01/21	Thu 11/02/21	[Gantt bar for air conditioning duct realization]																																																																																				
19	.2.11	Realizzazione piping e posa batterie di postriscaldamento	15 d	Fri 12/02/21	Thu 04/03/21	[Gantt bar for piping and battery installation]																																																																																				
20	.2.12	Realizzazione di impianto idrico-sanitario e gas tecnici	15 d	Fri 22/01/21	Thu 11/02/21	[Gantt bar for sanitary and technical gas installation]																																																																																				
21	.2.13	Realizzazione di impianto elettrico interno	60 d	Tue 26/01/21	Wed 28/04/21	[Gantt bar for internal electrical installation]																																																																																				
22	.2.14	Realizzazione di impianto fonia dati	10 d	Tue 09/03/21	Mon 22/03/21	[Gantt bar for phone and data installation]																																																																																				
23	.2.15	Posa di rivestimenti interni	25 d	Fri 12/02/21	Thu 18/03/21	[Gantt bar for internal cladding]																																																																																				
24	.2.16	Realizzazione di controsoffitti	30 d	Fri 19/03/21	Tue 04/05/21	[Gantt bar for ceiling installation]																																																																																				
26	.2.18	Posa di pavimenti per interni	25 d	Mon 12/04/21	Fri 14/05/21	[Gantt bar for internal flooring]																																																																																				
25	.2.17	Posa terminali diffusione aria	10 d	Tue 30/03/21	Mon 12/04/21	[Gantt bar for air diffuser terminals]																																																																																				
27	.2.19	Posa di serramenti interni	15 d	Mon 26/04/21	Fri 14/05/21	[Gantt bar for internal window installation]																																																																																				
28	.2.20	Tinteggiatura di superfici interne	10 d	Mon 17/05/21	Fri 28/05/21	[Gantt bar for internal painting]																																																																																				
29																																																																																										
30	1.3	<b>Centrale di Ventilazione</b>	<b>77 d</b>	<b>Wed 18/11/20</b>	<b>Thu 04/03/21</b>	[Gantt bar for ventilation system]																																																																																				
31	1.3.1	Installazione nuova UTA	15 d	Wed 18/11/20	Tue 08/12/20	[Gantt bar for UTA installation]																																																																																				
32	1.3.2	Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	15 d	Wed 09/12/20	Tue 29/12/20	[Gantt bar for air conditioning duct realization]																																																																																				
33	1.3.3	Realizzazione di tubazioni	20 d	Wed 30/12/20	Tue 26/01/21	[Gantt bar for pipe realization]																																																																																				
34	1.3.4	Posa strumentazione e valvole	6 d	Fri 08/01/21	Fri 15/01/21	[Gantt bar for instrumentation and valves]																																																																																				
35	1.3.5	Coibentazione di tubazioni e finitura alluminio	7 d	Wed 27/01/21	Thu 04/02/21	[Gantt bar for pipe insulation and aluminum finish]																																																																																				
36	1.3.6	Realizzazione di impianto elettrico interno	20 d	Fri 05/02/21	Thu 04/03/21	[Gantt bar for internal electrical installation]																																																																																				
37																																																																																										
38	1.4	<b>Prove funzionali</b>	<b>20 d</b>	<b>Wed 05/05/21</b>	<b>Tue 01/06/21</b>	[Gantt bar for functional tests]																																																																																				
6																																																																																										
39	1.5	<b>Rimozione cantiere</b>	<b>5 d</b>	<b>Mon 31/05/21</b>	<b>Fri 04/06/21</b>	[Gantt bar for site removal]																																																																																				
40	1.5.1	Rimozione cantiere	5 d	Mon 31/05/21	Fri 04/06/21	[Gantt bar for site removal]																																																																																				

