

UOC Patrimonio e Tecnico

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 42 del 26/01/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL III° STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) EDILI E
OPERE AFFINI EXTRACANONE, ESEGUITI A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2020 DALLA
ALFREDO CECCHINI SRL E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO, COSTO
INTERVENTO EURO 14.833,70 OLTRE IVA = IMPORTO COMPLESSIVO EURO 18.097,11 -
CIG 754363220F**

Esercizi/o 2020 - conto 503030101 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 18.097,11**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-18-2021

L'estensore

Manuela Silverio

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- all. n. 3 certificato pagamento
- all. n. 2 SAL n. 3
- all. n. 1 certificato regolare esecuzione sal 3°

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.
- Vista la deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Visto il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;
- Richiamata la deliberazione n. 469 del 29 maggio 2019, con cui è stato affidato, a seguito di esperimento di procedura aperta, alla ALFREDO CECCHINI SRL il servizio di manutenzione edile ed opere affini e di gestione patrimoniale degli edifici degli IFO per un periodo di anni due;
- Considerato che in data 29 luglio 2019 è stato sottoscritto il contratto relativo all'appalto di cui sopra;
- che nella documentazione allegata al suddetto contratto è prevista la possibilità, a discrezione del committente, dell'esecuzione di interventi manutentivi extracanonici da contabilizzare con i prezzari approvati dalla Regione Lazio, al quale importo viene applicato il ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara, corrispondente al 27,47%;

- Richiamate:**
- la deliberazione n. 307 del 2 marzo 2020 con cui è stato approvato l'affidamento alla Alfredo Cecchini srl di interventi manutentivi edili extracanone che saranno eseguiti nell'arco dell'anno 2020 per l'importo di € 140.000,00 oltre IVA;
 - la deliberazione n. 1210 del 18 gennaio 2020 con cui è stata approvata l'integrazione dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione n. 307 citata, con l'importo ulteriore di € 30.000,00 oltre IVA;
- Rilevato:**
- che nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2020 si è reso urgente ed indifferibile l'esecuzione delle lavorazioni di manutenzione straordinaria edile, come specificato nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n .1);
 - che tali interventi, per loro natura imprevisi ed imprevedibili, sono stati indispensabili per garantire lo svolgimento delle attività sanitarie, per eliminare situazioni di pericolo ovvero per garantire il ripristino delle condizioni di lavoro ai sensi del D. lgs. n. 80/2008 s.m.i.;
 - che, nel periodo su indicato, l'appaltatore ha realizzatole attività richieste e che a seguito delle necessarie verifiche tecnico-contabili eseguite in contraddittorio e sottoscritte dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa, è stata redatta ed approvata la documentazione contabile ed in particolare lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 30/09/2020 pari ad € 14.883,70 di cui € 74,17 per ritenuta infortuni 0,5%, oltre IVA allegato al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 2);
- Ritenuto** necessario approvare la contabilizzazione degli interventi di manutenzione extracanone eseguiti nel periodo 1° luglio - 30 settembre 2020;
- Atteso** che nell'ambito dell'appalto di che trattasi:
- a) la tipologia degli interventi è inerente il contratto iniziale (manutenzione edile varia), trattasi di servizi analoghi previsti nel progetto posto a base della procedura aperta espletata per l'affidamento;
 - b) la possibilità di avvalersi del presente affidamento, nonché le relative condizioni sono indicate già negli atti posti a base di gara, nello specifico nell'art. 4 del disciplinare di gara;
 - c) l'importo complessivo degli affidamenti di servizi analoghi è stimato, nell'art. 4 del disciplinare di gara, complessivamente nel massimo del 50% del valore contrattuale al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza;
 - d) il contratto è iniziato in data 2 settembre 2019 e gli interventi de quibus sono inerenti il triennio successivo alla stipulazione del contratto;
- Visto** il certificato di pagamento a firma congiunta del RUP e del Direttore dei Lavori del 30 dicembre 2020 pari ad € 14.759,53 oltre iva, allegato al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 3);
- Tenuto conto** che gli oneri derivanti dal presente affidamento trovano copertura economica nel bilancio economico anno 2020 c. 503010101, come da impegni di spesa n.

2020/94005.763, di cui alla deliberazione n. 307 del 2 marzo 2020 e n. 2020/94005.1967 di cui alla deliberazione n. 1210/2020;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- Di approvare lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 30/9/2020 pari ad € 14.883,70 di cui € 74,17 per ritenuta infortuni 0,5%, oltre IVA, relativo agli interventi manutentivi edili a carattere straordinario extracanone eseguiti dalla Alfredo Cecchini srl presso la Struttura degli IFO, periodo 1° luglio -30 settembre 2020, allegato al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 2);
- Di approvare il certificato di pagamento a firma congiunta del RUP e del Direttore dei Lavori del 30 dicembre 2020 pari ad € 14.759,53 oltre iva, allegato al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n.3).

Il presente atto non comporta onere di spesa .

L'onere del presente provvedimento pari ad € 18.097,11 (comprensivo dello 0,5% per ritenuta infortuni) iva inclusa grava sull'impegno di spesa n. 2020/94005.763 di cui alla deliberazione n. 307/2020 e n. 2020/94005.1967 di cui alla deliberazione n. 1210/2020.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE EDILE ED OPERE AFFINI E GESTIONE PATRIMONIALE DEGLI I.F.O.

R.U.P.
D.E.C.
APPALTATORE

Ing. Raoul Paolini
Geom. Andrea Mazzei
Alfredo Cecchini S.R.l.

RELAZIONE SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
3 S.A.L. EXTRA CANONE 2020 (Luglio - Agosto - Settembre)

Progetto: il Servizio Tecnico ha affidato all'impresa ALFREDO CECCHINI SRL con sede in Via delle Cosmee, snc 00134 Roma (RM) Aerea Industriale Frazione di Santa Palomba,

Importo Totale (IVA esclusa) €. 14.833,70

Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti, di cui alla presente relazione, riguardano:

- Ristrutturazione del bagno/spogliatoio personale piano -1 corpo C (ods 07/20 del 30/2020);
- Fornitura e posa in opera di una porta REI 120 - piano 2° corpo B Oncologia Medica 1 (ods 08/20 del 04/02/2020);
- Tinteggiatura studio medico Casale piano 1° (ods 25/20 del 16/06/2020);
- Sostituzione pavimento in pvc cucina alloggio Sacerdoti piano 2° Palazzina 3 (ods 26/20 del 18/06/2020);
- Ristrutturazione stanza Day Service ambulatorio O.R.L. piano terra corpo D (ods 27/20 del 20/07/2020);
- Ristrutturazione Ufficio U.R.P. piano terra corpo A (ods 28/20 del 31/07/2020);
- Tinteggiatura stanza alloggio Cappellani Palazzina 3 piano 2° (ods 29/20 del 19/08/2020);
- Fornitura e posa in opera di n° 6 cartelli stradali (ods 30/20 del 05/08/2020);
- Ristrutturazione locale cucina Alpi piano terra corpo A/B (ods 32/20 del 11/02/2020);
- Fornitura di n° 1 chiavi appartamento di via V. Renieri 15 scala B int. 2 e int. 2/bis (ods 33/20 del 29/08/2020);
- Tinteggiatura n° 2 stanze amministrative piano terra Corpo A (ods 34/20 del 24/09/2020);
- Tinteggiatura stanza studio medico n° 345 piano 3° corpo B (ods 36/20 del 05/10/2020);

Importo contabilizzato: l'importo contabilizzato, risulta ammontare a netti €. 14.833,70 (IVA esclusa)

Sospensione e ripresa dei lavori: durante l'esecuzione dei lavori non si è manifestata la necessità di ricorrere a sospensione dei lavori.





Proroghe concesse: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario concedere proroghe.

Perizie suppletive: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario redigere perizie di variante.

Infortuni in corso di lavoro: durante la esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 17 dicembre dell'anno 2020 sono intervenuti:

- Il R.U.P. Ing. Raoul Paolini;
- Il D.E.C. Geom. Andrea Mazzei
- L'Ing. Domenico Sorrenti quale direttore tecnico dell'impresa Alfredo Cecchini S.r.l.;

Con la scorta degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati in conformità delle prescrizioni contrattuali. Sono state verificate a campione alcune misure che risultano conformi a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il Direttore Esecutore del Contratto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto ed eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi e impartiti dalla Direzione dei Lavori durante il corso dell'intervento;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza apporre riserve;
- che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla impresa Alfredo Cecchini S.r.l., sono stati eseguiti a regola d'arte e con buon esito.



CERTIFICA

- che può essere liquidato all'impresa, dopo l'approvazione del presente atto, la somma di € **14.833,70 (IVA esclusa)**

Roma li 17/12/2020

U.O. Manutenzione e Progettazione
Il Dirigente Ing. Alfredo Cecchini S.r.l.

Alfredo Cecchini srl
L'AMMINISTRATORE
Ing. Paolo Cecchini

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

U.O.C. Patrimonio e Tecnico

D.E.C. Geom. Andrea Mazzei

Il D/E.C.

(Geom. Andrea Mazzei)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Raoul Paolini)

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
U.O.S. Manutenzione e Progettazione
Il Dirigente Ing. Raoul Paolini

IFO IRE ISG Istituti Regina Elena e San Gallicano

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/09/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE EDILE IFO
Preventivi, Consuntivi e Ordinaria Extra (LAVORI ESEGUITI) Delibera n°
469 del 29.05.2019
3° TRIMESTRE ANNO 2020.

COMMITTENTE: IFO

IMPRESA: Alfredo Cecchini Srl

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	20 222.04
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	606.66
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A MISURA				
1 015003h	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestingente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, singola SOMMANO cad	5,00	42,91	214,55
2 015017a	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete: unipolare 10 A in custodia IP 40 SOMMANO cad	2,00	14,33	28,66
3 015075	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero "random" (PP-R) PN 20-25, temperatura massima 85 °C, per due bagni e cucina, compreso il collegamento alla caldaia per la produzione rapida di acqua sanitaria, con esclusione delle opere murarie, del montaggio sanitari e rubinetteria SOMMANO cad	1,00	1'450,82	1'450,82
4 015082	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria SOMMANO cad	2,00	598,19	1'196,38
5 015120c	Cabina per piatto doccia composta da porta con profili in alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1850 mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma trattate con antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete, posta in opera su piatto doccia da pagare a parte: ad angolo con una parete fissa ed una porta ad un'anta a battente con apertura verso l'esterno, con vetro stampato spessore 3 mm: estensibilità 85 ÷ 93 cm SOMMANO cad	1,00	399,04	399,04
6 015121b	Cabina per piatto doccia composta da porta con profili in alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1850 mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma trattate con antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete, posta in opera su piatto doccia da pagare a parte: una porta ad un'anta a battente con apertura verso l'esterno, con vetro stampato spessore 3 mm: estensibilità 73 ÷ 85 cm SOMMANO cad	1,23	211,37	259,99
7 015121c	Cabina per piatto doccia composta da porta con profili in alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1850 mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma trattate con antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete, posta in opera su piatto doccia da pagare a parte: una porta ad un'anta a battente con apertura verso l'esterno, con vetro stampato spessore 3 mm: estensibilità 85 ÷ 93 cm SOMMANO cad	1,00	219,60	219,60
8 025036b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, classe B2ca-s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq SOMMANO m	30,00	4,68	140,40
9 025134b	Minicanale in materiale termoplastico senza alogeni per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza): 30 x 16 mm SOMMANO m	2,00	14,36	28,72
10 025171i	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestingente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 120 SOMMANO cad	1,00	51,73	51,73
11 045119d	Apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, ottica dark light, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L80B50 pari a 50.000 ore, potenza di sistema: 39 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI SOMMANO cad	2,00	412,63	825,26
12 095104b	Cavo FTP classe F, schermatura delle singole coppie in lamina d'alluminio e generale in treccia di rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173, guaina in LSZH: 4 coppie cat. 6a, classe di reazione al fuoco Eca			
A RIPORTARE				
			4'815,15	

COMMITTENTE: IFO
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/09/2020

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
U.O.S. Manutenzione e Progettazione
Il Dirigente Ing. Raoul Paolini

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
D.E.C. Geom. Andrea Mazzei

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'815,15
13 095113	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso	SOMMANO m 200,00	1,75	350,00
14 IU.05.150.00 10.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	SOMMANO cad 4,00	7,26	29,04
15 A03.01.009.a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm	SOMMANO m ² 1,44	233,15	335,74
16 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès	SOMMANO m ² 6,60	12,91	85,21
17 A03.01.016.b	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione dell'intonaco sottostante)	SOMMANO m ² 2,00	9,81	19,62
18 A03.02.012.d	Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell'Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica	SOMMANO m ² 110,01	3,62	398,23
19 A03.02.016.a	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)	SOMMANO m ² 9,00	6,20	55,80
20 A03.02.016.f	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia	SOMMANO cad 1,00	10,33	10,33
21 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	SOMMANO cad 1,00	28,41	28,41
22 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	SOMMANO m ² 2,80	13,43	37,60
23 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m	SOMMANO m ³ 0,42	20,66	8,68
24 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	SOMMANO m ³ 0,34	24,27	8,25
25 A03.03.006	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	SOMMANO ton 2,05	23,65	48,48
		SOMMANO ton 0,39	57,62	22,47
	A R I P O R T A R E			6'253,01

COMMITTENTE: IFO

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/09/2020

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
U.O.S. Manutenzione e Progettazione
Il Dirigente Ing. Raoul Paolini

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
D.E.C. Geom. Andrea Mazzei

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					6'253,01
26 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili				
	SOMMANO ton	2,33	11,00		25,63
27 A03.03.007.1	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi				
	SOMMANO kg	112,00	0,70		78,40
28 A07.03.006.a	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mm ² ed una umidità residua non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell'altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiaccia di ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovrà avere una consistenza "terra umida", la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 20 mm circa				
	SOMMANO m ²	5,00	19,00		95,00
29 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m ³ di sabbia				
	SOMMANO m ²	10,00	26,60		266,00
30 A14.01.018.a .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale				
	SOMMANO m ²	2,00	39,77		79,54
31 A14.02.001.b .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca				
	SOMMANO m ²	11,00	35,12		386,32
32 A20.01.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti				
	SOMMANO m ²	47,00	3,10		145,70
33 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco				
	SOMMANO m ²	202,50	3,62		733,05
34 A20.01.009.b	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico				
	SOMMANO m ²	272,01	9,30		2'529,69
35 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione				
	SOMMANO m ²	70,00	1,81		126,70
36 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche				
	SOMMANO m ²	450,51	5,37		2'419,24
37 A25043	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici				
	SOMMANO mq	6,66	15,50		103,23
A RIPORTARE					13'241,51

COMMITTENTE: IFO
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/09/2020

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
U.O.S. Manutenzione e Progettazione
Il Dirigente Ing. Raoul Paolini

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
D.E.C. Geom. Andrea Mazzei

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				13'241,51
38 A25102a	Asportazione di carta da parati mediante spatola previa imbibizione, esclusa eventuale ripresa del sottostante intonaco danneggiato: per uno strato	SOMMANO mq 137,00	3,10	424,70
39 A25116	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	SOMMANO mq 1,94	16,35	31,72
40 B25105	Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante realizzazione di un rivestimento cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione, bicomponente, applicato a rullo od a spruzzo in due mani per uno spessore di 2 mm	SOMMANO mq 2,00	21,22	42,44
41 B45227	Zoccolino di pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante	SOMMANO m 3,00	3,52	10,56
42 B53094d	Botola con telaio in alluminio ed anta in cartongesso: 600 x 600 mm	SOMMANO cad 1,00	61,95	61,95
43 B55045b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15 ÷ 22 mm, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, profili perimetrali esclusi: con struttura metallica seminascosta, pannelli 600 x 600 mm	SOMMANO mq 2,52	47,71	120,23
44 B55062a	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	SOMMANO mq 8,10	38,13	308,85
45 B65002a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie	SOMMANO mq 110,01	5,16	567,65
46 B65046b	Tinteggiatura con pittura lavabile per interni ad effetto fotocatalitico, libera da emissioni, ad elevato potere coprente, contro la proliferazione di batteri, con capacità di eliminare i cattivi odori derivanti dalla presenza di sostanze organiche, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione del fondo: colorata	SOMMANO mq 82,00	17,58	1'441,56
47 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestingente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e	SOMMANO cad 4,00	41,00	164,00
48 D15083	Verniciatura per segnali, scritte, frecce e simboli, diversi dalle strisce di 12 cm di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno	SOMMANO mq 1,44	6,90	9,94
49 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestingente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia	SOMMANO cad 2,00	173,53	347,06
50 E02.02.030.a	Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno			
A RIPORTARE				16'772,17

COMMITTENTE: IFO

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/09/2020

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
U.O.S. Manutenzione e Progettazione
Il Dirigente Ing. Raoul Paolini

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
D.E.C. Geom. Andrea Mazzel

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				16'772,17
51 E02.02.037.b	da 1/2" Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa	SOMMANO cad 1,00	204,52	204,52
52 E04.01.002.b .02	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 300 kg/m ³ , isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma silconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 1300 e 1600 mm	SOMMANO cad 2,00	378,05	756,10
53 E04.01.005.a	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna	SOMMANO cad 1,00	850,09	850,09
54 E04.01.015	Elettromagnete di ritegno a parete completo di ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato	SOMMANO cad 2,00	161,13	322,26
55 M01002b	Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	SOMMANO ora 4,00	109,49	218,98
56 M01003b	Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	SOMMANO ora 14,00	37,02	148,08
57 M01004b	Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	SOMMANO ora 14,00	34,16	478,24
58 M01004b	Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	SOMMANO ora 8,00	30,78	246,24
59 NP.33	Fornitura di chiavi per appartamento	SOMMANO ora 4,00	30,99	123,96
		SOMMANO a corpo 1,00	101,40	101,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro			20'222,04
	RIBASSO del 27,47% da considerare su euro			20'222,04
	TOTALE euro			20'222,04
A RIPORTARE				

COMMITTENTE: IFO
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/09/2020

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
U.O.S. Manutenzione e Progettazione
Il Dirigente Ing. Raoul Paolini

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
D.E.C. Geom. Andrea Mazzei

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
		RIPORTO	
001	EXTRA CANONE 3° TRIM. 2020	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
			20'222,04
		Totale SUPER CATEGORIE euro	20'222,04
		A RIPO	

COMMITTENTE: IFO
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/09/2020

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
U.O.S. Manutenzione e Progettazione
Il Dirigente Ing. Raoul Paolini



I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. Patrimonio e Tecnico
D.E.C. Geom. Andrea Mazzei

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
Riepilogo CATEGORIE		
001	Ordine di servizio extra 07-20	
002	Ordine di servizio extra 08-20	8'380,20
003	Ordine di servizio extra 25-20	1'522,35
004	Ordine di servizio extra 26-20	0,00
005	Ordine di servizio extra 27-20	0,00
006	Ordine di servizio extra 28-20	1'347,17
007	Ordine di servizio extra 29-20	1'813,88
008	Ordine di servizio extra 30-20	1'314,92
009	Ordine di servizio extra 32-20	345,68
010	Ordine di servizio extra 33-20	3'074,15
011	Ordine di servizio extra 34-20	101,40
012	Ordine di servizio extra 36-20	1'392,28
		930,01
	Totale CATEGORIE euro	20'222,04
A RIPORTARE		

COMMITTENTE: IFO
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 30/09/2020

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 U.O.C. Patrimonio e Tecnico
 U.O.S. Manutenzione e Progettazione
 Il Dirigente Ing. Raoul Paolini

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 U.O.C. Patrimonio e Tecnico
 D.E.C. Geom. Andrea Mazzei

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	RIEPILOGO FINALE	
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 606,66</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 606,66 / 20'222,04 = 0,0299999406588059</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 27,47% da applicare su euro 20'222,04 = (SAL * (1 - IS) * R) = (20'222,04 * (1 - 0,0299999406588059) * -0,2747) = euro</p>	20'222,04 -5'388,34 PER LAVORI A MISURA euro 14'833,70 TOTALE euro 14'833,70
	Data, 30/09/2020	
	<p>L'Impresa</p> <p style="text-align: right;"> Alfredo Cecchini srl L'AMMINISTRATORE Ing. Paolo Cecchini  </p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI U.O.C. Patrimonio e Tecnico D.E.C. Geom. Andrea Mazzetti  </p>	
	A RIPORTARE	

OGGETTO: MANUTENZIONE EDILE I.F.O.
 Preventivi, Consuntivi extra (LAVORI ESEGUITI)
 3° TRIMESTRE ANNO 2020
COMMITTENTE: I.F.O.
IMPRESA: Alfredo Cecchini S.r.l.
DELIBERA: Delibera n° 469 del 29.05.2019

CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA N° 3 DI euro 14.759,53

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/12/2019	€. 10.200,00
2	20/01/2020	€. 8.500,00
3	04/05/2020	€. 84.969,62
4	24/07/2020	€. 21.150,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
TOTALE		€. 124.819,62
anticipazione		€.

VISTO: il contratto in data __/__/__ repertorio n.° registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


Lavori e somministrazioni € 14.833,70
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 14.833,70
 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro € 0,00
 Ritenuta per infortuni 0,5% € 74,17
 Recupero anticipazione
 Ammontare dei certificati precedenti euro € 0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI € 74,17
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro € 14.759,53
 per I.V.A. al 0%
TOTALE GENERALE euro € 14.759,53

CHE ai termini dell'articolo _____ speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata € 14.759,53 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro quattordicimilasettecentocinquattantove/53).

Data, 30/12/2020

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 U.O.C. Patrimonio e Tecnico
 U.O.S. Manutenzione e Progettazione
 Il Dirigente Ing. Raoul Paolini

Il Responsabile del
 Procedimento
 Ing. Raoul Paolini



I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 U.O.C. Patrimonio e Tecnico
 Il Direttore dei Lavori
 Geom. Andrea Mazzei
 D.E.C. Geom. Andrea Mazzei